

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE : CONTAINERE

2017

Aprobat,
Director General
Ing. Laurentiu Ivan





S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 392; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

Nr. 21906/19.09.2017

CAIET DE SARCINI privind achiziționarea a 12 (doisprezece) containere

Cerintele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

I. Container tip Birou standard

Dimensiuni:

Lungime:	6000 mm
Lățime:	2400 mm
Înălțime:	2700 mm
Înălțime interioară:	2400 mm

Structura de rezistență:

Profile metalice speciale executate din oțel cu grosimea de 2,00 mm, calitate conform ISO astfel profilate încât formează un jgheab de colectare a apei pluviale. Apa este condusă prin stalpii containerelor cu tevi PVC 50. Protecție prin grunduire și vopsire.

Sistem peretilor:

- | | |
|-------------------|--|
| Înveliș exterior: | - plăci de tablă cutată, zincată și vopsită în câmp electrostatic;
- termoizolație vată minerală norma C1, de 100 mm grosime;
- folie anticondens; |
| Înveliș interior: | - Lambriu PVC; |

Structura stratificăției elementelor de podea, de jos în sus:

- Chereștea;
- termoizolație vată minerală 100 mm;
- folie anticondens D110;
- Panouri TEGO grosime 18 mm, hidrofug, pentru uniformizarea suprafeței;
- covor PVC grosime 2,5mm pentru trafic mediu;
- grad de rezistență la incendiu A1, greu inflamabil;

Structura stratificăției elementelor de tavan, de sus în jos:

- tablă zincată termic 0,5 mm;
- dulapi de lemn 40*50 mm;
- Folie anticondens;
- termoizolație vată minerală 100 mm;

Structura stratificăției acoperișului, de jos în sus:

- placă lemnoasă laminată albă, termoizolație vată minerală între nervuri de susținere din oțel, placă OSB de 12 mm, plăci de tablă zincată de 0,55 mm cu îmbinări fălțuite.

Uși și ferestre:

- Ferestre: Materialul:
- profile PVC termoizolate, cu geam termopan
 - oscilobatante sau duble oscilobatante

Să dispună de jaluzele verticale sau orizontale, plasă de țânțari.
Ușa : profile PVC alb, dimensiuni 900*2000 mm.

Instalație electrică standard:

- canale de cablu speciale antiincendiu, din material plastic : min. IP42
- tensiune de lucru 220V
- panou de distribuție
- siguranță automată – LS 16 A(lumina)
- siguranță automată – LS 25 A(prize)
- 1 priză dublă, 1 întrerupător
- iluminare : 2 lampi LED 2*12w
- o doza exterioară pentru conectare la instalația electrică

Garantia tehnică a containerelor 12 luni de la data întocmirii procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat fără obiecțiuni.

II. Cerințe specifice:

1. Caracteristicile tehnice și funcționale din cadrul acestei secțiuni reprezintă caracteristici minime;
2. Ofertantul este responsabil și pentru transportul și montarea containerelor;
3. Ofertanții vor prezenta oferte în funcție de dotările și specificațiile producătorului, incluzând și alte componente/accesorii decât cele menționate în această secțiune, necesare pentru buna funcționare a produselor oferite;
4. Produsele vor fi însoțite de:
 - a) declarații de conformitate;
 - b) fișe tehnice sau orice alte documente care descriu produsul, în limba română;
5. Locul de livrare și montaj: Iași – S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.
6. Termenele de livrare și montaj nu vor depăși 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului;
7. Furnizorul va asigura intervenția în cazul defectelor apărute în perioada de garanție, în maximum 24 ore de la sesizarea achizitorului.

Intocmit,
Birou P.I.S.M.I.
Doina Rotaru